

KERTEMINDEGADE - GÅRDHAVE

SUPPLERENDE RAMPER SAMT EFTERSYN AF PLANTER

DATO 23.06.2015

TIL STEDE David Petersen (DP) Køge Bugts anlægsgartner
Lone van Deurs (LvD) LvD Tegnestue

RAMPER

KØRESLIDSKER PÅ TRAPPE

De af gårdlauget ønskede køreslidsker på den krumme trappe, samt gelænder blev aftalt og opmærket på terræn. Der indkøbes og fastboltes dråbeplade som eksisterende ned til den gule gård. Mål på plade nærmest bed 25 cm (så kan berøring dæksel undgås) mellemrum 43 cm, smalle del 10 cm. Gelænder udføres som galvaniseret metalrør Ø 40-50 mm og 80 cm over terræn. Placeres i bed ved mur.

FAST RAMPE I SURESTONE

Gårdlauget har bedt om, at der udføres rampe ved det ”skrå trin”. LvD gør opmærksom på, at der kan være en vis fare for at glide på rampen, samt at det rent æstetisk er uheldigt.

Gårdlauget fastholder ønsket.

Rampens udstrækning blev markeret på terræn.

Eksisterende surestone fjernes i området. Der bygges ny bund op i SG og derpå udlægges surestone, som eksisterende.

DP oplyser dato for udførelse.

BEPLANTNING

Ca 60 % af lærkene kommer ikke. Det er et mærkeligt stort antal. DP kontakter planteskolen. Der genplantes.

Japanske ahorn er voksede, så de står med svage grene. Det kan overvejes at beskære.

Der er udtaget jordprøver for at kunne fastslå årsagen til misvækst i græs. Resultat afventes stadig. DP rykker.

Der klippes slynget sti i blomsterengen, endvidere holdes der klippet under tørrestativet, dog kan stolper stå i blomster. Efter afmodning og frøkast slås blomsterengen og alt materiale bortskaffes. Herefter klippes områderne som øvrige områder indtil efteråret.

Tidsler og andet stort groft ukrudt i blomstereng fjernes.
Klippede græsarealer rives igennem med løvrive, så dødt materiale fjernes. Specielt i de mørke områder er det vigtigt for at skabe god vækst.

Område med udgået engelskgræs undersøges, kan det være rengøringsvand ? der er meget vådt. Når årsag er fundet renses jord og der genplantes. (ekstra)

MØBLERING

Vandanlæg fungerer stadig ikke. Pumpe efterses og istandsættes, dersom der er behov herfor.

ØKONOMI

Køge Bugts indeksfaktura på kontraktsum afventes.
Tilbudsdato 18.03.2013.
Supplerende arbejder faktureres særskilt.
Garanti kan nedskrives.

NOTAT TIL

Køge Bugts Anlægsgartner/ David Petersen kba@besked.dk
SBS/ Bjørk Trøst Bigum/ BTB@sbsby.dk
Berle Sodborg/ gårdlauget

